

ลำดับที่	ชื่อรายการ	วงเงินงบประมาณ	ราคาที่จัดหา	มูลค่าประหยัด	วิธีจัดหา	ผู้รับจ้าง	ความก้าวหน้าของงาน
งานก่อสร้าง / ปรับปรุง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (พระราม 6)							
1	ก่อสร้างอาคารจอดรถโรงพยาบาลรามาธิบดี (ขอยสวเงิน) **โดยวงเงินที่ได้รับอนุมัติ คือ 240,299,372.72 บาท แต่เนื่องจากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบบางส่วน ตามความเหมาะสมของพื้นที่และประโยชน์การใช้สอย ทำให้ราคาของผู้ออกแบบวงเงิน 143,000,000.00 บาท และคกก.ราคากลางวงเงิน 142,224,212.72 บาท**	143,000,000.00	130,000,000.00	13,000,000.00	e-bidding	กิจการร่วมค้า เอสที-แมกซ์เอ็นส์-ทีดับบิว	C316/2563RA ลว. 16 ธ.ค. 2562 ระยะเวลา 360 วัน (12 งวดงาน) สัญญาลงตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2562 อยู่ระหว่างรอส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง แต่ประสบปัญหาดังนี้ จากประเด็นกรณีรื้อหุบโรงพยาบาลเคหา ส่งผลกระทบต่อกรส่งมอบพื้นที่ล่าช้า ซึ่ง Timeline คาดว่าจะส่งมอบพื้นที่ได้ในวันที่ 1 ตค 2563 ซึ่งกิจการร่วมค้า เอสทีเอ ร่วมประชุมและรับทราบกำหนดเวลาการส่งมอบพื้นที่ โดยอาจารย์ภุขงค์จะทำหนังสือแจ้งอาจารย์รณชัย เพื่อทำหนังสือจากส่วนราชการถึงบริษัทอย่างเป็นทางการต่อไปคะ ฝ่ายการพัสดุมีข้อเสนอให้อาจารย์ภุขงค์ทำป้ายประกาศกำหนดการปิดพื้นที่จอดรถขอยสวเงินเพื่อแจ้งให้ผู้รับบริการทราบด้วย
2	ควบคุมงานก่อสร้างอาคารจอดรถโรงพยาบาลรามาธิบดี (ขอยสวเงิน)	10,284,900.00	6,000,000.00	4,284,900.00	คัดเลือก	บจก.เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม	C1299/2562RA ลว. 25 มี.ค. 2562 อยู่ระหว่างรอเข้าพื้นที่เพื่อควบคุมงานก่อสร้างอาคารจอดรถ ขอยสวเงิน
3	ก่อสร้างหอพักบุคลากร (ขอยโพธิ์แก้ว)	200,000,000.00	172,500,000.00	27,500,000.00	e-auction	บจก.วัฒน์โซคา การก่อสร้าง	C570/2561RA ลว. 30 มี.ค. 2561 ระยะเวลา 420 วัน (14 งวดงาน) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันตรวจรับงานไปแล้ว 5 งวดงาน เท่านั้น ซึ่งถือว่าล่าช้ากว่าแผนงานและระยะเวลาตามสัญญา และได้นัดประชุมเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 63 มีผลดังนี้ 1.บริษัทมีปัญหาเรื่องระยะเวลาในการก่อสร้างไม่สามารถเป็นไปตามแผนเนื่องจาก การสั่งหยุดงานจากหน่วยงานราชการ เพื่อนบ้าน การขออนุมัติวัสดุล่าช้า ทำให้มีปัญหาสภาพคอง 2.ขณะนี้เกินกำหนดส่งมอบแล้วอัตราค่าปรับเกิน10% ส่งมอบงานงวดที่ 6 เมื่อวันที่ 23 ธค 62 แต่ไม่สามารถส่งเบิกได้ เนื่องจากค่างานไม่พอให้หักค่าปรับ 3.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอขออนุมัติขยายเวลาจำนวน 142 วัน ฝ่ายการพัสดุส่งไปมหาวิทยาลัยแล้ว โดยมหาลัยให้ผู้ควบคุมจัดทำเอกสารเพิ่มเติมส่งภายในวันจันทร์ที่20 มค 63 แต่ขณะนี้ยังไม่จัดส่งเอกสาร อาจารย์ภุขงค์ติดตามแล้วแจ้งว่าจะส่งภายในพรุ่งนี้ 23 มค 63 4.ฝ่ายการพัสดุเสนอให้มีการเบิกจ่ายงานงวด 6 ที่ตรวจรับแล้วเมื่อวันที่ 23 ธค 62 โดยไม่หักค่าปรับ เพื่อเสริมสภาพคองให้กับบริษัท (มีตัวอย่างเช่นเดียวกับบริษัท ITD)ได้แนบตัวอย่างเสนออาจารย์ภุขงค์เพื่อพิจารณาก่อนเสนอหัวหน้าส่วนแล้ว อาจารย์ภุขงค์ประเมินความพร้อมของบริษัทแล้วเห็นว่ามีความตั้งใจในการก่อสร้างแต่มีปัญหาหน้างานจริงที่ไม่สามารถควบคุมได้และคาดว่าจะไม่ทำงานจึงจะเรียนหารือกับท่าน คณบดีตามข้อ1.4

ลำดับที่	ชื่อรายการ	วงเงิน งบประมาณ	ราคาที่จัดหา	มูลค่า ประหยัด	วิธีจัดหา	ผู้รับจ้าง	ความก้าวหน้าของงาน
งานก่อสร้าง / ปรับปรุง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (พระราม 6)							
4	ก่อสร้างหอพักบุคลากร (ซอยวัดมะกอก) งบประมาณทั้งสิ้น 137,000,000.- บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 40,000,000.- บาท (3,767,500. บาท) ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 65,000,000.- บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 32,000,000.- บาท	137,000,000.00	-	-	e-bidding		ยกเลิกโครงการดังกล่าว โดยเบื้องต้น อ.ภุชงค์ แจ้งว่า อาจจะทำเป็นโกดังเก็บของแทน
5	ควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากร วัดมะกอก	5,917,600.00	-	-	คัดเลือก		ยกเลิกโครงการดังกล่าว โดยเบื้องต้น อ.ภุชงค์ แจ้งว่า อาจจะทำเป็นโกดังเก็บของแทน
6	ติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 998.4 กิโลวัตต์	41,932,800.00	-	-	e-bidding		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างครั้งที่ 3 ปัจจุบันเสนอคุณสมบัติประกาศและเอกสารประกวดราคา
7	ปรับปรุงหอผู้ป่วยสูติกรรม (6SW) ชั้น 6 อาคาร 1	29,000,000.00	24,862,722.78	4,137,277.22	e-bidding	บจก.บางกอก ทีเอ มาร์เก็ตติ้งแอนด์ เซอร์วิส	C1047/2562(RA) ลว. 4 มี.ค. 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สิ้นสุดสัญญา วันที่ 29 ก.ย. 2562 รายละเอียด - งวดที่ 1 ตรวจรับงาน 26 มิ.ย. 2562 - งวดที่ 2 ตรวจรับงาน 11 ก.ย. 2562 - งวดที่ 3 ตรวจรับงาน 9 ต.ค. 2562 - งวดที่ 4 ตรวจรับงาน 15 ม.ค. 2563
8	ปรับปรุงห้อง STEM CELL	34,526,415.07	34,400,000.00	126,415.07	คัดเลือก	บจก.แอร์พลัส แอฟฟลาย	C1285/2562(RA) ลว. 18 มี.ค. 2562 ประสบปัญหาไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ ดังนี้ 1) บริษัทฯ ยังไม่สามารถเริ่มดำเนินการเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้เลย 2) ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ บางส่วน ภายในห้องที่ปรับปรุง ต้องว่าจ้างเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ชำนาญการในการขนย้ายออกจากพื้นที่ และเข้าติดตั้งใหม่อีกครั้ง เมื่อปรับปรุงแล้วเสร็จ 3) หน่วยงาน อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติวงเงินจ้างผู้ควบคุมงาน เนื่องจากวิทวา ไม่มีความชำนาญด้านการปรับปรุงห้อง STEM CELL
9	เครื่องทำน้ำเย็นขนาด 800 ตัน พร้อมติดตั้ง อาคาร 1 จำนวน 1 ชุด	33,496,400.00	26,215,000.00	7,281,400.00	e-bidding	บจก.คังเคียว โซลูชั่น	C767/2563(RA) ลว. 27 ธ.ค. 2562 ระยะเวลา 150 วัน (5 งวดงาน) อยู่ระหว่าง อ.ประสิทธิ์ ยืนยันวันเริ่มปฏิบัติงาน
10	ปรับปรุงระบบอ็อกซิเจน หอพักพยาบาล 2,3,4,5	25,000,000.00	24,100,000.00	900,000.00	e-bidding	บจก.ยูนิคอร์ปเทคนิค	C17342562(RA) ลว. 25 ก.ย. 2562 ระยะเวลา 270 วัน (5 งวดงาน) งวดที่ 1 ตรวจรับงานเรียบร้อย งวดที่ 2 อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
11	ปรับปรุงหอผู้ป่วยนรีเวช ชั้น 4 อาคาร 1	24,000,000.00	20,200,000.00	3,800,000.00	e-bidding	บจก.วอล์คเกอร์	อยู่ระหว่างรายงานผลพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้าง และนัดคอกก.เปิดซองเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 63 กำหนดส่งมอบ 150 วัน (5 งวดงาน)

ลำดับที่	ชื่อรายการ	วงเงินงบประมาณ	ราคาจัดหา	มูลค่าประหยัด	วิธีจัดหา	ผู้รับจ้าง	ความก้าวหน้าของงาน
งานก่อสร้าง / ปรับปรุง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (พระราม 6)							
12	ปรับปรุงสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1	23,400,000.00	20,800,000.00	2,600,000.00	e-bidding	หจก.พรพรรณ วิศวกรรม	C1438/2562(RA) ลว. 3 มิ.ย. 2562 สัญญาสิ้นสุด 29 พ.ย. 2562 (180 วัน) - งวดที่ 1-3 ตรวจรับเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2562 - งวดที่ 4 อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
13	ลิฟต์พร้อมติดตั้ง อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์	12,000,000.00	-	-	e-bidding		ยกเลิกดำเนินการปี 2562 ไปใช้ปี 2563 เนื่องจาก ฝ่ายวิศวะฯ กำหนดรายละเอียดไม่แล้วเสร็จ
14	ปรับปรุงห้องผู้ป่วย 95 ชั้น 9 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	14,842,690.00	-	-	e-bidding		ยกเลิก ไม่ดำเนินการปรับปรุงแล้ว โดยรอเอกสารยกเลิกจากหน่วยงาน
15	ปรับปรุงพื้นที่ห้องผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม (ไอ.ซี.ยู.) ชั้น 5 อาคาร 1	15,600,000.00	-	-	e-bidding	บจก.วรางคณา เทคโนโลยี	กำหนดเข้าพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีประเด็นตามความก้าวหน้า 1.บริษัทเสนอขออนุมัติเทียบเท่าเครื่องปรับอากาศผลิตภัณฑ์ AI-ko โดยมีบริษัท FlowCon เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่รุ่นที่กำหนดในรายละเอียดประกอบแบบบริษัทไม่ได้เป็นผู้แทนจำหน่ายแล้วจึงจำเป็นต้องขอเทียบเท่า 2.ฝ่ายการพัสดุได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 2.1ให้บริษัททำบันทึกเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อขอเทียบเท่า 2.2ฝ่ายวิศวกรรมส่งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเทียบเท่าให้ฝ่ายการพัสดุภายในวันที่ 31 มค 63 2.3 ฝ่ายการพัสดุทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบเท่าภายในวันที่ 15 กพ 63 2.4 คณะกรรมการพิจารณาเทียบเท่าเปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้เสนอและรายงานผลภายใน 29 กพ 63 ซึ่งบริษัททราบ และจะเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในส่วนเนื้องานที่เกี่ยวข้องอื่น ขอให้มีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อมิให้กระทบต่อการขยายเวลา
16	ปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้น 1-9 อาคารหอพักแพทย์ประจำบ้าน	2,665,437.82	-	-	e-bidding		ลงแผน เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2562 อยู่ระหว่างฝ่ายวิศวะฯ จัดทำราคากลาง
17	ออกแบบปรับปรุงพื้นที่หน่วยรังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 และชั้น 3	4,606,875.00	-	-	คัดเลือก		ลงแผน เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2562 อยู่ระหว่างฝ่ายวิศวะฯ จัดทำราคากลาง และกำหนดเกณฑ์การพิจารณา
18	ออกแบบโครงการปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าอาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์	2,086,500.00	2,000,000.00	86,500.00	คัดเลือก	บจก.ทีพีเอ็ม คอนซัลแตนท์ส	C1569/2562RA ตรวจรับมอบงานแล้วเสร็จครบถ้วน
19	ออกแบบงานปรับปรุงคลีเนียและห้องผลิตยา ชั้น 3 อาคาร 3	1,912,625.00	1,800,000.00	112,625.00	คัดเลือก	บจก.เมคโปรตีไซน์	C1653/2562RA ตรวจรับมอบงานแล้วเสร็จครบถ้วน
20	ออกแบบปรับปรุงงานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารเรียนรวม ชั้น 2	695,500.00	640,000.00	55,500.00	คัดเลือก	บจก.เฟเวอ	C1182/2562RA ตรวจรับมอบงานแล้วเสร็จครบถ้วน

ลำดับที่	ชื่อรายการ	วงเงิน งบประมาณ	ราคาที่จัดหา	มูลค่า ประหยัด	วิธีจัดหา	ผู้รับจ้าง	ความก้าวหน้าของงาน
งานก่อสร้าง / ปรับปรุง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (พระราม 6)							
21	ปรับปรุงห้องผู้บริหาร 4 อาคารวิจัยและสวัสดิการ	699,508.37	557,772.14	141,736.23	e-bidding	ทก.พลเฟอร์นิเจอร์	C1209/2562RA ตรวจรับมอบงานแล้วเสร็จครบถ้วน
22	ปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร 1	4,200,000.00	-	-	e-bidding		จัดจ้างแล้ว 2 ครั้ง ยกเลิก จึงต้องสุปรายละเอียดใหม่ โดยได้ทำโยกงบประมาณ โดยได้ทำโยกเงินจากปี 2562 เป็นปี 2563 แต่ได้รับอนุมัติปี 2564 แทน
23	ปรับปรุงระบบปรับอากาศหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย-หญิง ชั้น 9	4,355,070.29	-	-	คัดเลือก	บจก.เพาเวอร์เมติก	C1714/2562RA (120 วัน) ตรวจรับงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2563 คงเหลืองวดที่ 2-3
24	ติดตั้งระบบท่อน้ำเย็น อาคาร 1 ชั้น 1 โรงพยาบาลรามาธิบดี ZONE A และ ZONE B	2,550,714.50	2,525,000.00	25,714.50	คัดเลือก	บจก.วี.อาร์.เค เอ็นเตอร์ไพรส์	C829/2562RA ตรวจรับมอบงานแล้วเสร็จครบถ้วน
25	ออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน อาคารหอพักแพทย์ อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ อาคารหอพักพยาบาล 1 อาคารหอพักพยาบาล 2 อาคารหอพักพยาบาล 3 อาคารหอพักพยาบาล 4 อาคารหอพักพยาบาล 5 อาคารบริหารอาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ อาคาร 3	2,994,332.44	2,990,000.00	4,332.44	คัดเลือก	บจก.อินฟอร์เมชั่น อินฟราสตรัคเจอร์ คอร์เปอเรชั่น	C1181/2562RA ตรวจรับมอบงานแล้วเสร็จครบถ้วน
26	ปรับปรุงพื้นที่หน่วยยานพาหนะ	1,625,362.18	1,625,362.18	-	e-bidding	บจก.พี.พี. เฟอร์นิเจอร์ แอนด์	C1270/2562RA ตรวจรับมอบงานแล้วเสร็จครบถ้วน
27	ปรับปรุงลิฟต์โดยสาร อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	547,016.16	-	-	e-bidding		ยกเลิก (ครั้งที่ 2) เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา อยู่ระหว่าง RFS ทบทวนรายละเอียดใหม่ ประกอบกับราคากลางที่เกิน 30 วัน ทำให้ต้องจัดทำราคากลางใหม่
28	ปรับปรุงท่อน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ อาคาร 1	2,170,508.00	1,634,960.00	535,548.00	e-bidding	บจก.อินเตอร์-เม็ค เอ็นจิเนียริง	C1535/2562RA สิ้นสุดสัญญา 15 กันยายน 2562 ตรวจรับมอบงานแล้วเสร็จครบถ้วน
29	ปรับปรุงแนวท่อลมและหัวจ่ายลม คลังยา B1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	537,759.77	-	-	e-bidding		ดำเนินการครั้งที่ 1 โดยวิธี e-bidding ผลปรากฏว่า ยกเลิก ดำเนินการครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก ผลปรากฏว่า ยกเลิก ดำเนินการครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ PR
30	ควบคุมงาน โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 3	2,977,000.00	2,930,000.00	47,000.00	คัดเลือก	บจก.เอ็นเนอริยี คอนเซอร์เวชั่น	C1224/2562RA สิ้นสุดสัญญา 23 กุมภาพันธ์ 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
31	ปรับปรุงระบบปรับอากาศ งานเวชระเบียน ชั้น B1 SDMC	930,600.00	910,000.00	20,600.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.วิงเพาเวอร์	C1364/2562RA สิ้นสุดสัญญา 24 พ.ย. 2562 อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา
32	ออกแบบงานปรับปรุงระบบประกอบอาคารคลังเวชภัณฑ์ ชั้น 5	747,662.50	745,000.00	2,662.50	คัดเลือก	บจก.เมคโปรตีไซน์	C1526/2562RA สิ้นสุดสัญญา 26 ก.ย. 2562 ตรวจรับมอบงานแล้วเสร็จครบถ้วน
33	ปรับปรุงห้องติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายห้อง DATA CENTER ชั้น 4 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	4,598,277.77	4,200,000.00	398,277.77	e-bidding	บจก.ไชน์ เพรพ พาวเรชั่น แมเนจเม้นท์	C1728/2562(RA) สิ้นสุดสัญญา 21 ต.ค. 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
34	หอดึงเย็นขนาด 600 ตัน พร้อมติดตั้ง อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ จำนวน 2 ชุด	6,032,700.00	5,275,000.00	757,700.00	คัดเลือก	บจก.คังเคียว โซลูชั่น	C1658/2562(RA) สิ้นสุดสัญญา 5 ก.พ. 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

ลำดับที่	ชื่อรายการ	วงเงินงบประมาณ	ราคาที่จัดหา	มูลค่าประหยัด	วิธีจัดหา	ผู้รับจ้าง	ความก้าวหน้าของงาน
งานก่อสร้าง / ปรับปรุง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (พระราม 6)							
35	ติดตั้งท่อน้ำเย็นระบบปรับอากาศ CHILLER WATER อาคาร 3 ชั้น 6-9	2,422,033.37	1,993,107.25	428,926.12	e-bidding	บจก.วี.อาร์.เค เอ็นเตอร์ไพรส์	C1680/2562(RA) ตรวจรับมอบงานแล้วเสร็จครบถ้วน
36	ปรับปรุงห้องประชุมเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ-สุภาพสตรี ชั้น 3 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	715,354.29	710,682.09	4,672.20	เฉพาะเจาะจง	บจก.ไทยเดคอเรชั่น แอนด์ เฟอร์นิเจอร์	อยู่ระหว่างรอสรุปว่า จะดำเนินการปรับปรุงต่อหรือไม่ โดยจัดจ้างเป็นครั้งที่ 3
37	ปรับปรุงห้องแม่บ้านเป็นห้องพักแพทย์ ชั้น 7-8 Zone A SDMC	962,131.82	-	-	e-bidding		ดำเนินการครั้งที่ 1 และ 2 ยกเลิก เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา ดำเนินการครั้งที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างออก PR
38	ปรับปรุงสำนักงานแพทย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 8	2,154,000.00	2,154,000.00	-	e-bidding	บจก.พี.พี. เฟอร์นิเจอร์ แอนด์	C1593/2562(RA) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สิ้นสุดสัญญา วันที่ 31 ต.ค. 2562
39	ปรับปรุงบ้านพักโครงการฟาร์มสร้างสุขภาพ	821,000.00	785,000.00	36,000.00	e-bidding	บจก.พี.พี. เฟอร์นิเจอร์ แอนด์	C1561/2562RA อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สิ้นสุดสัญญา วันที่ 18 ก.ย. 2562
40	เดินท่อน้ำประปาใหม่ บริเวณด้านหลังอาคารหอพักพยาบาล 1,2,3,4,5	2,733,443.41	2,020,900.00	712,543.41	e-bidding	หจก.เอสทีอี เอ็นเตอร์	C1485/2562RA อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สิ้นสุดสัญญา วันที่ 7 ก.ย. 2562
41	ปรับปรุงระบบระบายอากาศลานจอดรถชั้น B1 ถึง B3 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	8,560,000.00	5,600,000.00	2,960,000.00	เฉพาะเจาะจง (มูลนิธิ)	บจก.วิงเพาเวอร์	C126/2562(M) ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2562 ระยะเวลา 120 วัน (4 งดงาน) เริ่มสัญญา 27 ม.ค. 63 สิ้นสุดสัญญา 25 พ.ค. 63
42	ปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้น 1-3 อาคารพัสดุ	1,826,606.94	-	-	e-bidding		ได้รับราคากลางจากวิศวฯ วันที่ 31 ก.ค. 2562 ส่งแผนอนุมัติ 25 ก.ค. 2562 รอแผนอนุมัติ พร้อมลงโครงการได้ทันที
43	ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการตรวจผู้ป่วย ZONE S-T ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	2,665,861.89	-	-	e-bidding		อยู่ระหว่าง RFS แก๊วแบบ
44	ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องพักผู้ป่วย IPD Ward 76 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	1,509,063.57	-	-	e-bidding		อยู่ระหว่างออก PR
45	ปรับปรุงห้องน้ำหอผู้ป่วยพิเศษ 86 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	1,509,063.57	-	-	e-bidding		อยู่ระหว่างออก PR
46	ปรับปรุงหน่วยคัดกรองเฉพาะทาง ชั้น 1 โซนซี ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	982,352.75	-	-	e-bidding		งานบริหาร SDMC ให้ชะลอเรื่องไว้ก่อน
47	ปรับปรุงถนนรอบเสาธงชาติ หน้าโรงพยาบาลรามาธิบดี	1,002,403.47	-	-	e-bidding		รายงานผลยกเลิก เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค
48	ปรับปรุงห้องน้ำส่วนกลาง ชั้น 1-4 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	20,000,000.00	-	-	e-bidding		อยู่ระหว่างอนุมัติร่าง TOR

ลำดับที่	ชื่อรายการ	วงเงิน งบประมาณ	ราคาที่จัดหา	มูลค่า ประหยัด	วิธีจัดหา	ผู้รับจ้าง	ความก้าวหน้าของงาน
งานก่อสร้าง / ปรับปรุง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (พระราม 6)							
49	รีอูทูปอาคารโรงพยาบาลเดชา (เก่า) ถนนพญาไท					บจก.แทคทีม เอ็นจิ เนียริง	<p>ขั้นตอนการรีอูทอน รพ เดชามี timeline ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.คาดว่าจะทำสัญญาได้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กพ 63 2.บริษัทขออนุมัติกับกทม เพื่อรีอูทอนภายใน 1.5 เดือน (ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 63) 3.บริษัทรีอูทอน 4.5 ถึง 5 เดือน (ไม่เกิน 31 สค 63) 4.ระยะเวลาทำถนน 1 เดือน (ไม่เกิน 30 กย 63) <p>โดยบริษัทแทคทีมได้ร่วมประชุมและรับทราบ Timeline ด้วย</p>

By : ทีมก่อสร้าง ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Tel. 2941